



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 1000

Nom de l'établissement : DGV

Adresse de l'établissement: Route de veyrier 86, 1227 Carouge

Date dernière mise à jour: 12.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Administration sous-sol	Couloir 2	plaques fibrociment sur porte	Long terme	
Administration sous-	Couloir 3	plaques fibrociment sur porte	Long terme	
Administration sous-	Couloir 4	plaques fibrociment sur porte	Long terme	
Administration sous-	Couloir 6	plaques fibrociment sur porte	Long terme	
Administration RDC	Couloir gauche placard technique	plaques fibrociment	Long terme	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.