



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 2022

Nom de l'établissement : SEVE

Adresse de l'établissement: Avenue de châtelaine 40-50

Date dernière mise à jour: 12.04.2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Bâtiment B1 RDC	B24	Tableau électrique Bakélite	Long terme	
Bâtiment B1 Combles	E1	Eléments en fibrociment	Long terme	
Bâtiment B2 Combles	G2	Eléments en fibrociment	Long terme	
Bâtiment B2 Combles	G1	Carton amiante	Moyen terme	
Bâtiment B5 RDC	I1	Bouchon Plâtre	Assaini	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.