



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 1007

Nom de l'établissement : Site Henry-Fazy 2

Adresse de l'établissement: Rue Henry-Fazy 2, 1204 Genève

Année du diagnostic : 2020

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ¹ | Remarques | échéances |
|-----------------|--------------|---|---|---------------------------|-----------|
| Sous-sol | A03 | Bakélite - Tableau électrique | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| Rez-de-chaussée | B13 | Bakélite - Tableau électrique | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| Rez-de-chaussée | B13 | Bakélite – Boitier télécommunication | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 1er étage | C01 | Bakélite – Boitier télécommunication | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |
| 1er étage | C12 | Carton amiante | Moyen terme | Amianté par avis d'expert | 2030 |

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.