



## Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 1035

Nom de l'établissement : Gazomètres 3-5-7

Adresse de l'établissement: Rue des gazomètres 3-5-7, 1205 Genève Date dernière mise à jour: 12.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Sous-sol	S63	Canal fibro-ciment	Moyen terme	
5ème	04.05.2005	Plaque fibro-ciment	Long terme	
	Façades	Plaque fibro-ciment	Moyen terme	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.  
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.