



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 2033

Nom de l'établissement : CMP Montbrillant

Adresse de l'établissement: Chemin de vincy 2b, 1202 Genève

Date dernière mise à jour: 12.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Toiture	Bâtiment principal, extérieur	Couvert escaliers en plaques ondulés en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur l'avis de l'expert
Toiture	Bâtiment principal, extérieur	Plaques ondulés en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur l'avis de l'expert
Rdc	Façades, connexion entre les bâtiments	Allèges en fibrociment x 6 pièces	Moyen terme	Non prélevé, sur l'avis de l'expert
Rdc	Façades, connexion entre les bâtiments	Panneaux en fibrociment x 4 pièces	Moyen terme	Non prélevé, sur l'avis de l'expert

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.