



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2042

Nom de l'établissement : CO Grandes-Communes

Adresse de l'établissement: Avenue des grandes-communes 20, 12 Date dernière mise à jour: 03.11.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
Sous-sol	Abris PC	Cloisons fibrociment des 3 sanitaires abri PC	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
Sous-sol	Salle de gym B	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
Sous-sol	Salle de gym C	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
Sous-sol	Salle de gym D	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
Rez inférieur	Salle 002	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 101	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 102	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 103	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 104	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 105	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 106	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 107	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 108	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 109	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 111	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 112	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 114	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 115	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020



1 ^{er} étage	Salle 122	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 123	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
1 ^{er} étage	Salle 125	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 201	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 202	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 203	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 204	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 205	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 206	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 207	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 208	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 209	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 211	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 212	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 213	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 220	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 221	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
2 ^{ème} étage	Salle 222	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 301	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 302	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 303	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 304	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 305	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3 ^{ème} étage	Salle 308	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département des finances

Office des bâtiments

Direction Ingénierie et Energie

3ème étage	Salle 311	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
3ème étage	Salle 320	Tableau noir en fibrociment	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020
-	Façades	Allèges en fibrociment	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert	2020

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.

En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.