



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 1000

Nom de l'établissement : Service des autos et navigation

Adresse de l'établissement: Route de Veyrier 86

Date dernière mise à jour: 29.03.2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque	Année du diagnostic
Sous-sol	1_1	Portes en fibrociment	2018		2008
Sous-sol	1_1	Idem gaine en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_1	Joints en bitume	2018		2008
Sous-sol	1_2	Idem gaine en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_9	Idem portes en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_11	Gaine pour câbles en fibrociment	2018		2008
Sous-sol	1_13	Idem gaine en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_20	Idem portes en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_22	Portes en fibrociment	2018		2008
Sous-sol	1_29	Idem portes en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
Sous-sol	1_30	Idem gaine en fibrociment au sous-sol local	2018		2008
2ème sous-sol	Halle technique, Dépôt fourrière	Joints en bitume	2018		2008
2ème sous-sol	Halle technique, Dépôt fourrière	Joints en bitume	2018		2008
2ème sous-sol	Halle technique, Dépôt voitures	Idem joints en bitume 2	2018		2008
2ème sous-sol	Halle technique	Gaine pour câble en fibrociment	2018		2008
2ème sous-sol	Halle technique	Porte en fibrociment	2018		2008

En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.