



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 1044

Nom de l'établissement : CMP de voirets

Adresse de l'établissement: Chemin des voirets 15, 1228 Genève

Date dernière mise à jour: 12.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
1er sous-sol	Dégagement	Tableau électrique en bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sous décision de l'expert
1er sous-sol	Salle de cours 00.2	Plaque en fibrociment sur porte	Court terme	Dégradé. Amianté sous décision de l'expert
Combles	Combles	Carton derrière interrupteur	Moyen terme	Bon état. Amianté sous décision de l'expert

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.