

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 1048

Nom de l'établissement : Arsenal militaire Aire-la-Ville

Adresse de l'établissement: 70 route d'aire-la-ville

Date dernière mise à jour: 23.03.2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque	Année du diagnostic
Rez	Circulation et Atelier (bâtiment 226)	joint de fenêtre	2022		2012
Rez	Téléphone et Sanitaires (bâtiment 226)	colle de plinthe noire	2022		2012
Rez	Dépôt 1 (bâtiment 225)	joint plat de vanne	2022	non prélevé, amiante par défaut	2012

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.