



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 1099

Nom de l'établissement : Archives d'état + IMAD

Adresse de l'établissement: Rue de la terrassière 52

Année du diagnostic : 2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarques	Échéance
7	superstructure local technique	plaque fibrociment tableau électrique	long terme		2032
2SS	chaufferie	conduit fibrociment	long terme		2032
3SS	machine ascenseur	plaquettes freins fibrociment	long terme		2032

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.