



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2039

Nom de l'établissement : Collège de Claparède

Adresse de l'établissement: chemin du fossard 61

Année du diagnostic : 2021

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ¹ | Remarques | échéances |
|------------------------|--|---|---|---------------------------|-----------|
| RDC inférieur | Local 03 Orgue moteur | Cartons dans tableau électrique bois des bobines | Moyen terme | Amianté par avis d'expert | 2026 |
| RDC inférieur | Local 1 | Plaque de porte fusibles Bakélite | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC inférieur | Local 4, 5, Local 6 abri PC sanitaires, Local 5-7 abri PC sanitaires, Local 8-10 abri PC sanitaires | Séparations fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC supérieur | Local 12 sanitaires filles, Local 13 sanitaires garçons, Local 28 sanitaires garçons, Local 29 sanitaires filles | Séparations fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| 1 ^{er} étage | Local 106 sanitaires filles, Local 109 sanitaires garçons, Local 132 sanitaires garçons, Local 134 sanitaires filles | Séparations fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| 2 ^{ème} étage | Local 205 sanitaires filles, Local 206 sanitaires garçons, Local 229 sanitaires garçons, Local 231 sanitaires filles | Séparations fibrociment | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC inférieur | Local 6 abri PC, Local 5-7 abri PC, Local 8-10 abri PC | Fourreaux fibrociment (clapets) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC inférieur | Couloir 4 /21 bâtiment 1, Couloir 30 / 35 bâtiment 2 | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC supérieur | Couloir 1 / 18.1 bâtiment n°1, Couloir 19 / 36 bâtiment 2 | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| 1er étage | Couloir 101 / 119 bâtiment 1 | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC gymnase | Local E01 | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC supérieur | Concierge hall | Plaque bakélite dans tableau électrique | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |



| | | | | | |
|---|---|--|------------|--|------|
| RDC supérieur | Concierge séjour | Boîte TT bakélite | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC supérieur | Local 30 | Tableau électrique plaque bakélite | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| Superstructure | Bâtiment 2 Malagnou ancienne ventilation | Plaque fibrociment (ancien tableau électrique) | Long terme | Amianté par avis d'expert | 2031 |
| RDC gymnase | Local D01, D09, D12, E01, E09, F01 (locaux prélevés) | Peinture murale dégradée | - | 2 prélèvements amiantés par analyse laboratoire, les 4 autres sont amiantés par principe de précaution sur décision d'expert | 2031 |
| RDC gymnase | Local D03, D05, D08, D09, D10, D11, D13, D14, gymnase 1 Local E02, E05, E06, E07, E08, E10, E11, gymnase 2 Local F03, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, gymnase 3 Local musculation | Peinture murale | - | Locaux qui ont une peinture homogène en meilleur état ou repeint avec de faibles différences et sont amiantés par principe de précaution sur décision d'expert. A contrôler avant toute intervention | 2031 |
| RDC inférieur, RDC supérieur, 1 ^{er} étage, 2 ^{ème} étage | Tous les locaux en façade | Contre-cœurs intérieurs | Long terme | Amianté par analyse laboratoire | 2031 |

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.