



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2050

Nom de l'établissement : CO du Foron

Adresse de l'établissement: Chemin du Foron 43

Date dernière mise à jour: 04.04.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Etage 3	Salle 309 (buanderie)	Faïences mur; dito 513	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 309 (buanderie)	Faux plafond (2 prélèvement en 1)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salles 306 et 307	Faux plafond	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 305	Faux plafond (non prélevé, dito salles 306-309)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 305	Faïences lavabo (standard, échantillon 12 et 17)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 304	Faux plafond	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 304	Faïences lavabo (standard, échantillon 12 et 17)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salles 331 - 335	Faux plafond (prélevé dans les 3 salles)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 335	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 332	Faux-plafond avec échantillon 43	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salle 331	Faux-plafond avec échantillon 43	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Couloir: WC garçons / WC filles / WC maîtres	Faïences murales (dito échantillon 115)	2017	
Etage 3	Couloir	Calorifugeage tuyaux extension incendie	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Cuisine (salle 314)	Faïences lavabo (standard): dito 513	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Cuisine (salle 314)	Faux plafond (dito autres salles)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salles 311-313	Faux plafonds (prélevé dans 311 et 312)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salles 311-314	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 3	Salles 322 - 329	Faux plafonds (prélevé dans 322,325 et 327)	2017	Assaini en 2008



Etage 3	Salles 322 - 326	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 211 - 215 et 218 - 223	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 211 - 215 et 218 - 224	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 211 - 215 et 218 - 225	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 211 - 215 et 218 - 226	Sol résineux coulé (gris avec noir/blanc)	2017	
Etage 2	Salles 211 - 215 et 218 - 226	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Couloir, toilettes: WC Garçons	Faïences mur (dito échantillon 115)	2017	
Etage 2	Couloir, toilettes: WC Filles	Faïences murs	2017	
Etage 2	Salles 203 - 209 et 224 - 228	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 203 - 209 et 224 - 228	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 203 - 209 et 224 - 228	Sol gris coulé (pas d'amiante dans chape)	2017	présent ds salle 203 et 209
Etage 2	Salles 203 - 209 et 224 - 228	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 2	Salles 203 - 209 et 224 - 228	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Couloir et toilettes: WC garçons, filles, maîtres	Faïences (dito échantillons 115)	2017	
Etage 1	Couloir et toilettes	Tuyaux eau froid (dito échantillon 70, étage 3, passe à travers tous les étages)	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 103- 109 et 113- 116	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 103- 109 et 113- 116	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 103- 109 et 113- 116 reste salle 104	Sol coulé gris	2017	présent ds salle 104
Etage 1	Salles 103- 109 et 113- 116	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 103- 109 et 113- 116	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 119-124	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 119-124	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 125-129	Faux plafonds	2017	Assaini en 2008
Etage 1	Salles 125-129	Faïences lavabo (standard)	2017	Assaini en 2008



Rez supérieur	Couloirs	Faux plafond (trous ronds)	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	Couloirs	Faux plafond (trous allongés)	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	Couloirs	Faïences murs dito étages supérieures	2017	
Rez supérieur	Rez supérieur	Faux plafond (trous allongés)	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	Toilettes	Faïences (dito étages supérieurs: dito 510)	2017	
Rez supérieur	Salles 020 - 027, accueil	Faux plafond (trous ronds)	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	Salles 020 - 027, accueil	Faux plafonds (trous irréguliers)	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	Couloirs	Faïences dito étages supérieures	2017	
Rez inférieur	Salles 0041	Faux plafond trous ronds	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Salles 0041a	Tubes avec calorifugeage: dito couloir		réserve
Rez inférieur	Salles 0037 - 0041 a:	Plaque contre façade (fibrociment)	2017	
Rez inférieur	Salle 0040	Faux plafond, trous ronds	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Salle 0040	Faïences lavabo (dito étages supérieurs)	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Salle 0040	Dallettes grises, collées sur bois, pas de colle noire	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Salle 0038	Faux plafond trous irréguliers	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Salle 0038	Faïences lavabo, dito étages supérieurs	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Abri PC 12: Non accessible			réserve
Rez inférieur	Salle 0052	Faïences lavabo, (standard)	2017	Assaini en 2008
Rez inférieur	Local SE: Tableau haute tension: Non inspecté			réserve
Rez- inférieur	Couloir + Chaufferie	Calorifugeage (mousse jaune) avec colle noire	2017	
Toiture	Etanchéité bitumineuse			réserve
Toiture	Porte toiture (peut être isolé avec matériau susceptible de contenir de l'amiante)			réserve
Rez supérieur	Economat	Faux plafond à trous réguliers	2017	Assaini en 2008
Rez supérieur	WC / douche	faïences	2017	
Rez supérieur	Appartement concierge: non inspecté			réserve



Rez supérieur	Aile gymnastique: Vestiaires / douches 063 - 068	Faïences + carrelages: dito 510	2017	
Rez supérieur	Aile gymnastique: Vestiaires / douches 063 - 068	Portes métalliques susceptibles de contenir isolation (cf. 630)		réserve
Rez inférieur	Aile gymnastique: Vestiaire maîtres 0058. 0061,0065	Faïences	2017	
Rez inférieur	Aile gymnastique: WC	Faïences standard	2017	
Rez inférieur	Salles gymnastiques	Calorifugeages: mousse polyuréthane sous plastique: et. 591 - 595		réserve
Rez inférieur	Salles gymnastiques	Calorifugeages: mousse polyuréthane sous plastique: et. 591 - 595		réserve
Rez inférieur	Salles gymnastiques	Plaques de fibrociment à l'extérieur de la façade	2017	
Aula	Entrée rez supérieur WC	Faïences: cf. 705		
Aula	Entrée rez supérieur Sous certains luminaires dans l'entrée	Cartons	2017	Assaini en 2008
Aula	1er étage	Installations climatisation: partiellement inaccessibles, en partie récentes		réserve
Aula	1er étage	Faux plafond autour gaine ventilation	2017	Assaini en 2008
Aula	1er étage	Revêtement de sol: résineux coulé, dito bâtiment principal	2017	
Aula + scène	Espace sous scène: non accessible			réserve
Aula + scène	WC (A04)	Faïences: dito standard	2017	
Aula	rez inférieur Porte 001A (sortie de secours)	Susceptible de contenir matériau isolant		réserve
Etage 3	Salle 309	Faïence beige (standard)		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Etage 3	WC 310	Faïence beige (standard)		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Etage 2	Salle 204	Faïence jaune		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Etage 2	Salle	Faïence jaune		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Rez supérieur	Couloir	plinthes noir		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Salle gymnastique	Rez Inférieur Couloir	Calorifugeages: Sondages Mousse avec colle noir		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Rez supérieur	Vestiaires	Portes métalliques (toutes) Peuvent contenir isolant potentiellement amianté		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Rez supérieur	Gymnastique	Faïence beige (standard)		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
Rez supérieur	Couloir	Colle plinthe		SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE



Selon Expertise Bâtidiag

Avant-travaux partiel Y16-1258 CO Foron CF 2050 du 15 Novembre 2016

Ensemble du Bâtiment		Peintures mur (découvert le 15 nov.2016)		VDI Status Quo 22.11.2016
Ensemble du Bâtiment		Résines (découvert le 15 nov.2016)		VDI Status Quo 22.11.2016

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.