



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2104

Nom de l'établissement : CMP Budé

Adresse de l'établissement: Rue de Moillebeau 72, 1209 Genève

Date dernière mise à jour: 03.11.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
RDC	Escalier	Placard - Appareillage électrique	Moyen terme		2019
Sous-Sol	Chaufferie	Conduit en fluide - Fibre-ciment	Moyen terme		2019

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.