



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 3004

Nom de l'établissement : UNI

Adresse de l'établissement: Colladon rue Jean-Daniel- 2Genève-Cité Date dernière mise à jour: 16.10.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Rez-de-chaussée	Hall d'entrée	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
Rez-de-chaussée	20,5	Joints plats	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ appartement -Chambre n°2	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ Couloir	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ Frigo A	Colle de la faïence blanche	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ Frigo A	Colle de la faïence noire	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ Frigo B	Colle de la plinthe noire	août.2020	
Rez-de-chaussée	PJ Frigo B	Chape du carrelage noire	août.2020	
1er étage	Hall	Mastic du vitrage de porte	août.2020	
1er étage	Couloir 106	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
1er étage	104	Carton sous interrupteur	août.2011	Assaini en 2016
1er étage	103	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
1er étage	103 B	Cartons sous interrupteur et ampoule	août.2011	Assaini en 2016
1er étage	D11 Couloir	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
2ème étage	Réduit R29	Porte fibrociment	août.2020	
2ème étage	Hall 2 D25	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	



2ème étage	Hall D21	Mastic de vitrage intérieur	août.2020	
Surcomble	Comble	Carton anti-feu	août.2020	Assaini en 2016

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.