



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 3009

Nom de l'établissement : Institut de Physique

Adresse de l'établissement: Quai Ernest-Ansermet 24, 1205 Genève Date dernière mise à jour: 11.08.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
+ 2	Couloir	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
+ 2	Cafétéria	Carton amiante déposé proche luminaire	2019	Assaini en 2016
+ 2	Couloir	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
+ 2	201 A	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	Assaini en 2016
+ 2	202 A	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	Assaini en 2016
+ 2	202 B	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	202 C	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	204	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	206	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	207	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	208	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	209	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	210	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	212 A	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	213 A	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	214 A	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	217	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	218	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	219	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016



+ 2	220	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	221	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 2	222 B	Etanchéité de plonge peinture grumeleuse 1 élément	2014	VDI Status Quo 07.11.2016
+ 1	Couloir	Conduite verticale en fibrociment - 4 m	2019	
+ 1	Couloir	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 70 m ²	2019	
+ 1	Couloir	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 70 m ²	2019	.
+ 1	Hall - couloir	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 20 m ²	2019	
+ 1	Hall - couloir	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
+1	Couloir	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
+1	103 A	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire, 60 m ²	2019	
+1	103 A	Revêtement de sol dalles vinyle gris strié 20 m ²	2019	
+1	103 A	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé strié (sous moquette) 40 m ²	2019	
+1	103 B	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé + colle noire, 25 m ²	2019	
+ 1	103 B	Colle noire sous dalles vinyle gris clair striées, 5 m ²	2019	
+1	103 C	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé strié (sous moquette)	2019	
+ 1	103 D	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé strié (sous moquette)	2019	
+1	106	Colle noire sur chape	2019	
+1	106 A	Colle noire sous moquette	2019	
+1	106 B	Colle noire sous moquette	2019	
+1	107	Colle noire sous moquette	2019	
+1	110	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé + colle noire	2019	
+ 1	111	Revêtement de sol dalles vinyle gris foncé + colle noire, 40 m ²	2019	
+1	117 B	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire, 15 m ²	2019	
+ 1	117 B	Plinthe cassante noire + colle noire, 20m	2019	
+1	117 B	Colle sous lé PVC gris tâcheté, 3 m ²	2019	



+ 1	118 B	Revêtement de sol dalles vinyle beiges	2019	
+1	119 A	Revêtement de sol dalles vinyle beiges	2019	
+1	119 B	Colle noire sous dalles vinyle beiges striées, 3 m ²	2019	
+1	119 B	Revêtement de sol dalles vinyle beiges	2019	
+1	120	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire, 50 m ²	2019	
0	Couloir	Conduite verticale en fibrociment - 4 m	2019	
0	Couloir	Carton amiante derrière interrupteur 1 élément	2019	Assaini en 2016
0	Couloir	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
0	001	Revêtement de sol dalles vinyle beiges (sous moquette) + colle noire, 10 m ²	2019	
0	003	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
0	008	Revêtement de sol dalles vinyle bleues + colle noire, 50 m ²	2019	
0	008	Revêtement de sol dalles vinyle vert strié + colle noire -10 m ²	2019	
0	010 B	Colle noire sous lé PVC beige (sous moquette), 55 m ²	2019	
0	010 C	Revêtement de sol dalles vinyle grises (sous moquette) + colle noire, 15 m ²	2019	
0	010 D	Revêtement de sol lé PVC gris clair tâché (sous moquette) + colle noire	2019	
0	Cabine téléphonique	Revêtement de sol dalles vinyle grises + colle noire, 3 m ²	2019	
0	Hall bibliothèque	Carton amiante dans tableau électrique	2014	Assaini en 2016
-1	Hall - couloir	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 65 m ²	2019	
-1	Couloir	Conduite verticale en fibrociment - 2 m	2019	
-1	Couloir	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 65 m ²	2019	
-1	Gaine technique	Calorifugeage bande + plâtre	2019	
-1	Hall (armoire)	Carton amiante derrière élément électrique 2 éléments	2019	Assaini en 2016
-1	Hall	Calorifugeage bande plâtrée + liège, 2 x 7m	2019	
-1	Hall	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 30 m ²	2019	
-1	Couloir	Revêtement de sol dalles vinyle gris tâché + colle noire, 60 m ²	2019	



-1	Couloir	Calorifugeage bande plâtrée coquille verte, 30 m	2019	
-1	Couloir	Colle noire sous dalles vinyle 60 m2	2019	
-1	SOI	Revêtement de sol lé PVC gris strié sous armoire -12 m2	2019	
-1	S10	Plaques en fibrociment 2 éléments	2019	
-1	S10	Revêtement de sol dalles vinyle grises + colle noire, 15 m2	2019	
-1	S10	Revêtement de sol dalles vinyle bleues 5 m2	2019	
-1	S10	Conduite en fibrociment 12m	2019	
-1	S12 local nourrice	Calorifugeage coquille + mousse PUR + enduit bitumineux, 8 m	2019	
-1	SUA	Calorifugeage bande plâtrée 8 m	2019	
-1	S15	Calorifugeage bande plâtrée + liège, 7 m	2019	
-1	S17 A	Carton amiante derrière élément électrique 3 éléments	2019	Assaini en 2016
-1	S17 A	Calorifugeage bande plâtrée + liège, 10 m	2019	
-1	S19	Calorifugeage bande + plâtre 10 m	2019	
-1	S21 C	Calorifugeage bande + plâtre 10 m	2019	
-1	S22	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire	2019	
-1	S27 A	Revêtement de sol dalles vinyle grises + colle noire, 25 m2	2019	
-1	S30B	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire	2019	
-1	S30 B	Revêtement de sol dalles vinyle brun foncé 2.5 m2	2019	
-1	S36 A	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire - 8 m2	2019	
-1	S36B	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire -15 m2	2019	
-1	S43 A	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire -13.5 m2	2019	
-1	S 43 D	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire - 8 m2	2019	
-1	S45D	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire -10 m2	2019	
-1	S45 E	Revêtement de sol dalles vinyle beiges + colle noire, 8 m2	2019	
-1	Chaufferie	Calorifugeage bande + plâtre 10 m	2019	



-1	Chaufferie	Calorifugeage coquille alu + enduit bitumineux, 8 m	2019	
-1	Chaufferie	Isolation interne bitumineuse sur réservoir tampon	2019	
-1	Couloir	Plaques en fibrociment sur tableau électrique	2019	
-1	Couloir	Carton amiante derrière armoire électrique 6 éléments	2014	Assaini en 2016

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.