



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 3019

Nom de l'établissement : Pavillon des Isotopes

Adresse de l'établissement: 20, boulevard d'Yvoy

Date dernière mise à jour: 11.08.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
SS	S4	Plâtre entre conduites et mur x 2	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S6 - Chaufferie	Joints de brides / vannes (dizaine)	2020	
SS	S7 - Ventilation	Joints de brides / vannes (2x)	2020	
SS	S4	Conduite en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S2 (épuration)	Joints de brides / vannes	2020	
SS	S2 (épuration)	Panneau en fibrociment sur commandes de vidange de cuve	2020	
SS	S2 (épuration)	Conduite en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S3	Conduite en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S4	Linolém bleu-vert + colle	2020	
SS	Escaliers	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S7 - Ventilation	Conduite en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S9	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S10A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S10B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S10C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	0102A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S14	Conduites en fibrociment	2020	
SS	S16	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S17	Linoléum bleu-vert + colle	2020	



SS	S18	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S19	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S20	Conduites en fibrociment x 3	2020	
SS	S21	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
SS	S24	Conduite en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S25	Conduites en fibrociment peintes en blanc x 2	2020	
SS	S26	Conduites en fibrociment	2020	
SS	S27A	Tableau noir avec plaque en fibrociment	2020	
SS	S28	Joints de brides / vannes	2020	
SS	S23	Conduites en fibrociment peinte en blanc	2020	
SS	S7 - Ventilation	Compresseurs	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S2 (épuration)	Appareil avertisseur de fuite	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S2 (épuration)	Isolation appareil avertisseur de fuite	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S5	Compteur Schlumberger®	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S9	Bloc de refroidissement	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S24	Bloc de ventilation (filtres)	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S25	Bloc de ventilation (filtres) x2	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S28	Plâtre entre conduites et mur	2020	Contient de l'amiante par défaut
SS	S23	Bouchon plâtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
RS	R3	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R3	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 4 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R4	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R4	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R5	Conduite en fibrociment	2020	
RS	R7	Linoléum bleu-vert + colle	2020	



RS	R7	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 7 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R8	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R8	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 2 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R9	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R9	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R10	Conduite en fibrociment	2020	
RS	R9B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R9B	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 4 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R12	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R15	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R17	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R18	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R19A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R19A	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 4 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R19B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R19B	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 5 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R19B	Carton d'isolation derrière boitiers électrique dans goulotte	2015	Assaini en 2016
RS	R19E	Conduite en fibrociment - 4 unités	2020	
RS	R20	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R20	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 1 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R21	Conduite en fibrociment	2020	
RS	R22A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R22B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R22C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R23	Conduite en fibrociment - 2 unités	2020	



RS	R24A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R24B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R24C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R24C	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 2 unités	2015	Assaini en 2016
RS	R25	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	Couloir	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
RS	R7	Climatiseur	2020	Contient de l'amiante par défaut
RS	R22A	Unité air conditionné	2020	Contient de l'amiante par défaut
RS	R24B	Unité air conditionné	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 <sup>er</sup>	118	Unité air conditionné	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 <sup>er</sup>	I3A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I3A	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - max 7 unités	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I3B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I3B	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I4	Conduite en fibrociment - 2 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I5A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I5A	Conduites en fibrociment - 2 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I5B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I5B	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I5B	Conduites en fibrociment - 2 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I7A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I7D	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I8A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I8B	Linoléum bleu-vett + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I8C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	



1 <sup>er</sup>	I8D	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I8D	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 3 unités	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I10A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I10A	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I10B	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 3 unités	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I10C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I10C	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 3 unités	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I12	Conduites en fibrociment - 4 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I13	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I13	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I14A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I14B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I15	Conduites en fibrociment - 2 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I16	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I17	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I17	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I18	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I18	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte - 2 unités	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I19	Conduites en fibrociment - 3 unités	2020	
1 <sup>er</sup>	I20A	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I20B	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I20C	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	I20C	Carton d'isolation derrière prises haute tension dans goulotte -1 unité	2015	Assaini en 2016
1 <sup>er</sup>	I21	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
1 <sup>er</sup>	T1	Conduite en fibrociment - 2 unités	2020	



1 <sup>er</sup>	Couloir	Linoléum bleu-vert + colle	2020	
2 <sup>è</sup>	201 - Combles	Conduites en fibrociment - 22 colonnes	2020	
2 <sup>è</sup>	201 - Combles	Plaque en fibrociment sur porte	2020	
2 <sup>è</sup>	201 - Combles	Carton d'isolation sous les luminaires	2015	Assaini en 2016
2 <sup>è</sup>	202 - Combles	Clapet coupe feu sur chaque conduite en fibrociment -14 unités	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 <sup>è</sup>	201 - Combles	Clapet coupe feu sur chaque conduite en fibrociment - 22 unités	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 <sup>è</sup>	201 - Combles	Hotte avec aspiration	2020	Contient de l'amiante par défaut ♦
2 <sup>è</sup>	201 - local ascenseur	Mâchoire de frein	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 <sup>è</sup>	202 - Combles	Conduites en fibrociment - 14 colonnes	2020	
2 <sup>è</sup>	202 - Combles	Carton d'isolation sous les luminaires	2015	Assaini en 2016
2 <sup>è</sup>	203 - Parvis entre combles	Linoléum bleu-vert + colle	2020	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.