



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 3020

Nom de l'établissement : Sciences I

Adresse de l'établissement: Boulevard d'Yvoi 16, 1205 Genève

Année du diagnostic : 2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Échéance
RDC 2ème étage	001B-LABO / 006-ATELIER / 010-012-LABO 202A-LABO	Carton isolant	court terme		
1er étage 2ème étage 3ème étage	108B-BUREAU 201A-BUREAU / 203-BUREAU / 205-BUREAU / 207-BUREAU / 208-BUREAU / 209-BUREAU / 210-BUREAU / 211-BUREAU / 212-BUREAU / 214-BUREAU / 216-BUREAU / 218-BUREAU / 219-BUREAU / 220-BUREAU / 222-BUREAU 226-BUREAU 306-SALLE / 311-SALLE / 317-SALLE / 318-SALLE / 319-SALLE / 320-SALLE / 323-SALLE	Plaques fibre-ciment tableau noir	Long terme		



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département des finances

Office des bâtiments

Direction Ingénierie et Energie

RDC 1er étage 2ème étage 3ème étage	001A-LABO / 001B-LABO / 001C-LABO / 003-WC / 004-TECH / 006-ATELIER / 006-LABO / 008-LABO / 009A-BUREAU / 009B-BUREAU / 010-012-LABO / 011-BUREAU / 013-BUREAU / 014-LABO / 015-CAFETERIA / 016-LABO / 017-BUREAU / 018-020-LABO 102-104-SALLE / 103-SALLE / 105-BUREAU / STOCK-G / STOCK-D / 106-BUREAU / 107-BUREAU / 108A-BUREAU / 108B-BUREAU / 109-BUREAU / 110-ATELIER / 111-ATELIER / 112-ATELIER / 113-ATELIER / 114-ATELIER / 115-ATELIER / 117-BUREAU / 118-SALLE / 119A-BUREAU / 119B-BUREAU 201A-BUREAU / 201B-BUREAU / 201C-BUREAU / 202-LABO / 202A-LABO / 202B-LABO / 202C-LABO / STOCK-G / STOCK-D / 203-BUREAU / 205-BUREAU / 206-BUREAU / 207-BUREAU / 208-BUREAU / 209-BUREAU / 210-BUREAU / 211-BUREAU / 212-BUREAU / 213-BUREAU / 214-BUREAU / 215-BUREAU / 216-BUREAU / 217-BUREAU / 218-BUREAU / 219-BUREAU / 220-BUREAU / 222-BUREAU / 226 BUREAU 301A-SALLE / 301B-SALLE / STOCK-G / STOCK-G / 303-SALLE / 304-SALLE / 305-SALLE / 306-SALLE / 307-SALLE / 309-SALLE / 310-SALLE / 311-SALLE / 312-SALLE / 313-SALLE / 314-SALLE / 315-SALLE / 316-SALLE / 317-SALLE / 318-SALLE / 319-SALLE / 320-SALLE / 323-SALLE	Bouchon plâtre	court terme	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.