

### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 3054

Nom de l'établissement : UNI Battelle bât D

Adresse de l'établissement: Rue de la Tambourine 23

Date dernière mise à jour: 27.01.2016

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Sous-sol	Ventilation/chaufferie 1	Plaque en fibrociment	2019	
Sous-sol	Ventilation/chaufferie 2	Bouchon de calorifugeage en plâtre	2014	Assaini
Sous-sol	Ventilation/chaufferie 2	Chaudière		Une investigation supplémentaire est nécessaire avant-travaux
RDC	Couloir	Dallete bleue	2019	
RDC	Entrée sud-ouest	Dallete bleue	2019	
RDC	Stock 1	Dallete bleue	2019	
RDC	101	Dallete bleue	2019	
RDC	105	Dallete bleue	2019	
RDC	107	Dallete bleue	2019	
RDC	108	Dallete bleue	2019	
RDC	110	Dallete bleue	2019	
RDC	112	Dallete bleue	2019	
RDC	113	Dallete bleue	2019	
RDC	115	Dallete bleue	2019	
RDC	117	Dallete bleue	2019	
RDC	149	Dallete bleue	2019	
RDC	150	Dallete bleue	2019	
RDC	152	Dallete bleue	2019	



RDC	163	Dallette bleue	2019	
RDC	167	Dallette bleue	2019	
RDC	185	Parois en fibrociment	2019	
RDC	185 auditoire	Dallette bleue	2019	
RDC	185 projection	Dallette bleue	2019	
1er	Couloir	Dallette bleue	2019	
1er	211	Dallette bleue	2019	
1er	213	Dallette bleue	2019	
1er	214	Dallette bleue	2019	
1er	216	Dallette bleue	2019	
1er	218	Dallette bleue	2019	
1er	219	Dallette bleue	2019	
1er	263	Dallette bleue	2019	
1er	268	Dallette bleue	2019	
1er	270	Dallette bleue	2019	
1er	270	Dallette bleue	2019	
1er	285	Dallette bleue	2019	
2ème	Couloir	Dallette bleue	2019	
2ème	301-303	Dallette bleue	2019	
2ème	305	Dallette bleue	2019	
2ème	306	Dallette bleue	2019	
2ème	308	Dallette bleue	2019	
2ème	309	Dallette bleue	2019	
2ème	311	Dallette bleue	2019	
2ème	313	Dallette bleue	2019	



2ème	317	Dalette bleue	2019	
2ème	319	Dalette bleue	2019	
2ème	321	Dalette bleue	2019	
2ème	323	Dalette bleue	2019	
2ème	325	Dalette bleue	2019	
2ème	327	Dalette bleue	2019	
2ème	329	Dalette bleue	2019	
2ème	363	Dalette bleue	2019	
2ème	366-368	Dalette bleue	2019	
2ème	382	Calorifugeage liège-bitume	2010	Assaini
2ème	387	Calorifugeage liège-bitume	2010	Assaini
2ème	387	Dalette bleue	2019	
Toiture	Local machinerie ascenseur	Moteur d'ascenseur		Une investigation supplémentaire est nécessaire avant-travaux

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.