



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 1118

Année du diagnostic : 2008

Nom de l'établissement : Brigade de sécurité Routière CASTOR

Adresse de l'établissement: Chemin le Sapay 7

Date dernière mise à jour: 05.05.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Sous-sol	Climatisation	Canalisation en fibrociment 1 pièce	Long terme	
Sous-sol	Local radio	Canalisation en fibrociment 1 pièce	Long terme	
Sous-sol	Local réserve	Canalisation en fibrociment 1 pièce	Long terme	
Sous-sol	Local réserve	Canalisation en fibrociment 1 pièce	Long terme	
Sous-sol	Local électrogène	Canalisation en fibrociment 1 pièce	Long terme	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.