



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 5148

Nom de l'établissement : Site Planet 11

Adresse de l'établissement: Chemin du planet 11, 1290 Versoix 01.01.2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
Extérieur	Chalet	Bac à fleur en fibrociment (X4)	Assaini		2027
Toiture	Garage 2	Plaque en fibrociment (X5)	Assaini		2027
Extérieur	Cabane à outil	Plaque en fibrociment (X4)	Assaini		2027
Toiture et ext	Cabane à animaux	Plaque en fibrociment (X6)	Assaini		2023

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.