



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 5172

Nom de l'établissement : Mission du Brésil

Adresse de l'établissement: L'ancienne-route 22, 1218 Grand-saconn Année du diagnostic : 2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
Rdc	Habitation - Bureau 2	Habillage radiateurs - cartons isolants	court terme		Assaini
Rdc	Habitation - Bureau 3	Habillage radiateurs - plaques fibres ciments	Long terme		2031
Sous-sol	Habitation - Dépôt 1	Appareil électrique Bakélite	Long terme		2031
Sous-sol	Habitation -technique	conduits fibres ciments de ventilation	Long terme		2031
Sous-sol	Habitation- Chaufferie	conduits fibres ciments de ventilation	Long terme		2031
Sous-sol	Habitation- Maschine asc	Porte coupe feu - plaque fibre ciment	Long terme		2031
Etage 2	Habitation Bureau 2	Habillage radiateurs - plaques fibres ciments	court terme		Assaini
Etage 2	Habitation bureau 3	Habillage radiateurs - plaques fibres ciments	Long terme		2031



Etage 2	Habitation Grenier 1	Chassis porte - Cartons isolants	moyen terme	2026
Etage 2	Habitation Atelier	Chassis porte - Cartons isolants	moyen terme	2026
Etage 3	Habitation combles	Cartons isolants	moyen terme	2026
Rdc	Dépendance - Local 1	Moulure fenêtré -carton isolant	moyen terme	2026
Rdc	Dépendance - Local 1	plafonds poutre - carton isolant	moyen terme	2026
Rdc	Dépendance - chaufferie	châssis porte - cartons isolants	moyen terme	2026
Rdc	Annexes-serres	Plaques fibres ciments	moyen terme	2026
Rdc	Annexes- apprentis	Plaques de toiture en fibre ciment	Long terme	2031
Rdc	Annexes- apprentis	cartons isolants sur poutre	moyen terme	2026
Rdc	Annexes -box	cartons isolants sur poutre	moyen terme	2026



rdc	Annexes - maisonnettes	Plaque fibre ciment	Long terme	2031
Rdc	Annexes- Extérieur cour et façades	Bacs à fleurs fibre-ciment	Long terme	2031

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.