



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 5873

Nom de l'établissement : Villa

Adresse de l'établissement: Chemin de poussy 12, 1214 Vernier

Date dernière mise à jour: 09.08.2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
Rez	Jardin	Bac à fleur en fibrociment	Long terme		2022
Rez	Jardin	Conduite d'évacuation d'eaux pluviales en fibrociment	Long terme		
Rez	Cabane de jardin	Tuile en fibrociment	Long terme		

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.