



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 3021

Nom de l'établissement : Uni Mail

Adresse de l'établissement: Boulevard du Pont-d'Arve n°40, 1205 Genève

Date dernière mise à jour: 11.08.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Déla d'assainissement préconisé ²	Remarque
2ème sous-sol	Garage / local séparateur de graisse	Joints plats	Août 2020	
2ème sous-sol	Garage / local électrique	Tresse	Août 2015	Assaini en 2016
2ème sous-sol	Garage / local électrique	Joints plats	Août 2020	
2ème sous-sol	Garage / Centrale de froid	Joints plats	Août 2020	
2ème sous-sol	Garage / Centrale de froid	Boilers	Août 2020	
2ème sous-sol	Local pompes	Joints plats	Août 2020	
2ème sous-sol	SAS citernes	Joints plats	Août 2020	
2ème sous-sol	Local machineries d'ascenseur	Machinerie d'ascenseur	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir	Calorifugeages à rivets non •démontable	Août 2020	
1er sous-sol	Ventilation S029, LT S077	Installation monoblocs ventilation	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir WC	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	WC et vestiaires	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	N° LT SO 87A	Joints plats	Août 2020	
1er sous-sol	N° LT SO 87A	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	N* LT SO 87A	Chaudières, boilers	Août 2020	
1er sous-sol	N° LT SO 87B	Joints plats	Août 2020	
1er sous-sol	N° LT SO 87B	Diverses installations, boilers	Août 2020	
1er sous-sol	N° SO 01	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	



1er sous-sol	N°SO 04 A	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir ASC.	Revêtement de sol coulé gris	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir ASC.	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	N° SO 02	Revêtement de sol coulé gris	Août 2020	
1er sous-sol	Couloir cuisine	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	SAS Au la n°2	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-24-182	Joints plats	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-24-182	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-22-182	Joints plats	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-22-182	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-22-182	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	Local 1-7-156	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
1er sous-sol	N°S250	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	N°SX09	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er sous-sol	N°S262	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
Rez-de-chaussée	Casiers	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
Rez-de-chaussée / Restaurant	N° 239	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2011	(Dégradé) _ Assaini
Rez-de-chaussée / Restaurant	N° 226 A	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
Rez-de-chaussée	N°111A	Revêtement de sol coulé bleu	Août 2020	
Rez-de-chaussée	N° 07 Loge	Revêtement de sol coulé bleu	Août 2020	
Rez-de-chaussée	WC 0-30-139	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
Rez-de-chaussée	WC 0-30-140	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
Rez-de-chaussée	DIP	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	



Rez-de-chaussée	Auditoire R 080	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Galerie	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Bibliothèque Ouest Administratif, WC homme	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Bibliothèque Ouest Administratif, WC femme	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Bibliothèque Ouest Administratif, Archives	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Bibliothèque Nord Administratif, WC	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Bibliothèque Nord Administratif, Archives 1-31-166	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
1er étage	Galerie Nord	Calorifugeage en mousse avec enduit bitume	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Joint plat	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
6eme étage	Galerie droite, local ventilation 6-14-119	Joints plats	Août 2020	
6eme étage	Galerie droite, local ventilation 6-14-119	Gaines de ventilation métalliques	Août 2020	
6eme étage	Galerie droite, local ventilation 6-14-119	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
6eme étage	Galerie droite, local ventilation 6-14-119	Monoblocs	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Joint plat	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Joint plat	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Joint plat	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Revêtement de sol coulé bleu	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Joint plat	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Calorifugeage à rivets non démontable	Août 2020	
6eme étage	Galerie, couloir	Calorifugeage en mousse avec enduit bitumineux	Août 2020	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.