REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
Office des bâtiments
Direction Ingénerie et Energie

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

[1] Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: **3044**

Nom de l'établissement : CMU **Adresse de l'établissement: Rue Michel-Cervet 1** **Année du diagnostic : 2021**

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé[1]	Remarques	échéances
Sous-sol	Sortie de secours CS1.0741.a, Local Sprinkler, Couloir Sprinkler	Calorifugeage peinture verte avec revêtement en plâtre	Moyen terme		2026
Sous-sol	CS1.1833.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
Sous-sol	DS1.1749.a, DS1.1852.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
Sous-sol	DS1.2053.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
1er étage	IUML - Médecin légale (tous les locaux), D01.1758.a + D01.1848.a, D01.1850.a, C01.1833.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
1er étage	D01.1749.a, D01.1758.a + D01.1848.a, C01.1734.b, D01.1852.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
1er étage	D01.1758.a + D01.1848.a	Calorifugeage avec isolation plâtre	Moyen terme		2026
2ème étage	Pathologie - Secteur Morgue Authopsie (tous les locaux) D02.1848.a, D02.1752.c, C02.1833.a, Dépôt F02	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
2ème étage	D02.1848.a, C02.1734.b, D02.1852.a, E02.2953.b	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
2ème étage	D02.1850.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		20331
3ème étage	E03.3054.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
3ème étage	D03.1752.c, D03.1850.a, C03.1833.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031

4ème étage	D04.1962.a + D04.1962.b C04.1833.a, D04.1850.a, D04.1742.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
5ème étage	E05.3254.a, F05.3263.a, F05.2964.a F05.2964.b, E05.2863.a, E05.2854.a, D05.2048.a, C05.2035.a, C05.1635.a, D05.1648.a, C05.1833.a, D05.1850.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
5ème étage	F05.3263.a, E05.2854.a, D05.2048.a, C05.2035.a, D05.1648.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
5ème étage	D05.1752.a	Gaine carré en fibrociment	Long terme		2031
6ème étage	C06.1833.a, D06.1850.a, C06.2035.a, C06.1635.a, D06.1648.a, D06.2048.a, E06.2854.a, F06.2863.a, F06.3263.a, F06.3254.a, F06.2964.a, D06.1752.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
6ème étage	D06.1648.a, D06.2048.a, E06.2854.a, F06.2863.a, F06.3263.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
6ème étage	D06.1752.a	Gaine carré en fibrociment	Long terme		2031
6ème étage	C06.1737.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
7ème étage	C07.1833.a, D07.1850.a, C07.1635.a, D07.1648.a, D07.1752.a, C07.1737.a, C07.2035.a, D07.2048.a - E07.2854.a, F07.2863.a, F07.2964.a, F07.3263.a F07.3254.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
7ème étage	D07.1648.a, D07.2048.a - E07.2854.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
7ème étage	D07.1752.a	Gaine carré en fibrociment	Long terme		2031
7ème étage	E07.2752.a + E07.2752.b + E07.2752.c	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
8ème étage	E08.3254.a, E08.2854.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
8ème étage	E08.3254.a, F08.3263.a, F08.2964.a, F08.2863.a, E08.2854.a, D08.2048.a, C08.2134.a, D08.1648.a, C08.1635.a, C08.1737.a, D08.1850.a, D08.1752.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
8ème étage	D08.1752.a	Gaine carré en fibrociment	Long terme		2031
9ème étage	D09.1850.a, C09.1833.a, D09.1648.a, D09.1752.a, C09.1635.a, C09.2035.a, D09.2048.a, E09.2854.a, F09.2863.a, F09.3263.a, F09.3254.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
9ème étage	D09.1752.a	Gaine carré en fibrociment	Long terme		2031

9ème étage	D09.2048.a, E09.2854.a, F09.2863.a, F09.3263.a, E09.3254.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
10ème étage	D10.1850.a, C10.1836.a - D10.1952.a	Tuyau en fibrociment	Long terme		2031
10ème étage	D10.1745.a, F10.3063.a, E10.3054.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Moyen terme		2026
10ème étage	E10.2954.a, E10.2953.a	Tresse sur cadre de porte entre le précadre et le dormant	Court terme		2022

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été reperé, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.